

# 神戸市営地下鉄西神・山手線、北神線 ホームドア設置全線完工

2023年 12月 25日

2021年9月の新長田駅1番線の供用開始から、2023年11月の妙法寺駅2番線の供用開始で西神・山手線、北神線のホームドア設置が全37番線完工となりました。

2021年6月の着工から3年間、無災害で無事に完工することができました。

最後の工事となった妙法寺駅の設置工事の様子をお届けいたします。



ホームドア設置前



ホームドアは電車で運びます



作業中の様子



設置後のチェック



設置後のチェック



ホームドア設置後

■可動式ホーム柵供用開始進捗リスト

西神・山手線、北神線 西神中央駅他15駅可動式ホーム柵整備事業

No.	駅名	番線	供用開始日
1	S09 新長田駅	1番線	令和3年9月4日
	S17 西神中央駅	1番線	令和3年9月17日
2	S09 新長田駅	2番線	令和3年10月8日
	S17 西神中央駅	2番線	令和3年10月29日
	S12 名谷駅	1番線	令和3年11月18日
3	S17 西神中央駅	3番線	令和3年12月10日
	S12 名谷駅	3番線	令和3年12月23日
	S02 新神戸駅	1番線	令和4年1月28日
4	S12 名谷駅	2番線	令和4年3月3日
	S02 新神戸駅	2番線	令和4年3月24日
	S12 名谷駅	4番線	令和4年4月8日
5	S02 新神戸駅	3番線	令和4年4月28日
	S06 湊川公園駅	1番線	令和4年5月27日
	S06 湊川公園駅	2番線	令和4年6月17日
6	S14 学園都市駅	1番線	令和4年7月1日
	S14 学園都市駅	2番線	令和4年7月14日
7	S10 板宿駅	1番線	令和4年7月27日
	S10 板宿駅	2番線	令和4年8月11日
8	S16 西神南駅	1番線	令和4年9月8日
	S16 西神南駅	2番線	令和4年9月22日
9	S08 長田駅	1番線	令和4年10月5日
	S08 長田駅	2番線	令和4年10月20日
10	S05 大倉山駅	1番線	令和4年11月11日
	S05 大倉山駅	2番線	令和4年11月24日
11	S07 上沢駅	1番線	令和4年12月15日
	S07 上沢駅	2番線	令和4年12月29日
12	S15 伊川谷駅	1番線	令和5年1月25日
	S15 伊川谷駅	2番線	令和5年2月9日
13	S13 総合運動公園駅	1番線	令和5年2月23日
	S13 総合運動公園駅	2番線	令和5年3月9日
14	S04 県庁前駅	1番線	令和5年4月28日
	S04 県庁前駅	2番線	令和5年5月26日
15	S01 谷上駅	4番線	令和5年6月7日
	S01 谷上駅	5番線	令和5年6月22日
	S01 谷上駅	6番線	令和5年7月6日
16	S11 妙法寺駅	1番線	令和5年9月20日
	S11 妙法寺駅	2番線	令和5年11月15日

